



## LES AMIS DU PONT BAILEY

(ASSOCIATION LOI 1901. PRÉSIDENT FONDATEUR CHRISTOPHER LONG)  
MAIRIE DE SAINT SEVER, 14380 SAINT SEVER CALVADOS, FRANCE

### INVENTAIRE DES CONSTITUANTS DU WHALE

Un contrat de prêt à usage entre la Ville de Vire et notre association et est en voie d'adaptation. Le modèle conçu par la municipalité prévoit un état des lieux par les deux parties.

Ainsi, au titre des préliminaires à cet acte, l'association a procédé les 1<sup>er</sup> et 2 mars à :

**Un examen des constituants désassemblés**, à l'aide des numéros du dessin d'ensemble sommaire et des repères propres aux opérateurs serruriers soient :

N° 10 : Quarante « pressed steel flooring unit » de 224 kg l'un (dessin technique existant)

N° 5 : Deux fois quatre « wheel guide » (pas de dessin technique)

N° X<sub>1,2,3</sub> : Trois « crapaudines » (pas de dessin technique)

N° 12 : Cinq « subsidiary cross girder » (pas de dessin technique)

N° 9 : Un « centre cross girder » de 677 kg (dessin technique existant)

N° 6 : Un « link cross girder » (pas de dessin technique)

Une évaluation d'éléments non démontés, soient :

N° Y1 : Un sous-ensemble traverse articulée avec vérin (sans utilité pour ouvrage à sec)

N° Z1 : Une arche ABCDEFG

N° Z2 : Une arche symétrique

**Un constat d'éléments manquants quantifiables**, soient :

N° X<sub>4</sub> : Une crapaudine identique aux trois existantes (pas de dessin technique)

N° 17 : Une douzaine de « pin end-connexion » (pas de dessin technique)

**Un constat d'éléments manquants difficiles à quantifier** sans nomenclature originale

N°13 : Nombre ? 2/8" dia-bolt with ferrule

N°16 : Nombre ? 2 1/3" x 7/8" dia bolts

L'appréciation des éléments examinés figure dans des tableaux dits « **nomenclatures d'inventaire des constituants du pont Whale** » au sous-titres récapitulatif page 1/1 et Pages 1 à 7/7. Un double de ces dernières a été remis le 2/03/2012 au directeur des services techniques.

Cette appréciation ne saurait substituer le maître d'œuvre aux procédures réglementaires applicables aux ouvrages destinés à recevoir du public.

Le dessin d'ensemble sommaire Mark I que nous avons utilisé n'est pas un plan d'ensemble complet et ne correspond pas exactement au type examiné. Au vu de sept plans d'origine, il semble y avoir eu de nombreuses variantes (Mark W I.9/ Mark W I.6/ Mark W 30a/ Mark W 35b...) Nous sommes donc en recherche du type, des plans et nomenclatures ad'hoc.

Ouverte à la poursuite du processus engagé, l'association remarque que le platelage est moins endommagé que ce qui avait été annoncé en réunion. Néanmoins la restauration et l'adaptation à l'usage dévolu doivent faire l'objet de consultations d'organismes et d'entreprises disposant des capacités techniques et dimensionnelles parfaitement adaptées à l'envergure du projet Feader.

L'exemple de budget prévu pour la rénovation du Whale de Chaux par les services du conseil général du territoire de Belfort peut s'avérer un bon indicateur pour le projet virois. En fonction des délais, si aucune dépense n'a été engagée à ce jour il serait prudent de saisir le référent du Conseil Régional afin de négocier un report sur 2013.